

Генеральному директору
ООО «Спецпусконаладка»,
ИНН 7715633075, юр. адрес: 127015,
г. Москва, ул. Бутырская, д. 2, стр.1
Давыдович Артему Михайловичу

ПРЕТЕНЗИЯ

30.05.2016 года между мною, Зотовым Ильей Александровичем, в качестве Подрядчика и Обществом с ограниченной ответственностью «Спецпусконаладка», в качестве Заказчика, был заключен договор № 03-16П на выполнение проектных работ (далее по тексту - Договор).

Согласно п.1.1. Договора, Подрядчик обязуется своими силами по заданию Заказчика, в установленный настоящим договором срок разработать рабочую документацию (далее – Документация) в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных работ по монтажу системы пароснабжения предприятия, расположенного по адресу: Московская обл., Красногорский р-он, с. Петрово-Дальнее (далее – Объект), и прохождения Документации экспертизы промышленной безопасности, а именно:

1.1.1. обследование Объекта;

1.1.2. разработка технического задания, которое после согласования будет являться приложением к настоящему Договору;

1.1.3. изготовление технического решения для размещения дегазатора;

1.1.4. изготовление технического решения для автоматического включения резервного парогенератора;

1.1.5. изготовление РД на наружный паропровод, (далее по тексту - Работы).

В соответствии с п. 2.1. стоимость работ составляет 75 000 (семьдесят пять тысяч) руб., без НДС.

В нарушение п. 4.5.1 договора, вторая часть предоплаты Заказчиком произведена только 20.06.2016.

Как следствие задержки предоплаты, изменения исходных данных, увеличения объема работ и требований по исправлению оформления чертежей, оформленных по ГОСТ 21.605-82, ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 21.501-2011, многочисленных требований к пояснению проектных решений и их оспариванию, работы (включая дополнительные), были выполнены 15.08.2016.

15.08.2016 г. результат работ, включая корректировки документации по замечаниям и согласно измененным исходным данным, был отослан Заказчику на почту dvaa42@ya.ru, акт выполненных работ отослан на ту же почту 21.08.2016. Однако, не был подписан акт выполненных работ со стороны Заказчика, не была проведена оплата согласно договора.

В настоящее время задолженность ООО «Спецпусконаладка» перед Зотовым Ильей Александровичем составляет **35 000 (тридцать пять тысяч) рублей**.


На основании изложенного и в соответствии с п. 4.5.1 Договора, прошу в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения настоящей претензии

принять выполненные работы и произвести оплату по реквизитам: Получатель Зотов Илья Александрович, счёт получателя 40817810223000846483, Банк получателя Филиал «Поволжский» акционерного общества "Райффайзенбанк" в г. Нижнем Новгороде, кор.счет № 30101810300000000847, БИК 042202847.

В случае отказа в удовлетворении настоящего требования или неполучения ответа в установленный срок, буду вынужден обратиться в правоохранительные органы, Клинский городской суд МО с требованием взыскания основной суммы задолженности и оплаты дополнительных работ с отнесением на Вас всех судебных расходов. А также:

- Обратиться в Контрольный комитет СРО «НП "ДСТ ЦССР"» с требованием приостановить действие выданного допуска на право выполнения строительно-монтажных работ по причине отсутствия в штате квалифицированного персонала и недобросовестности в договорных отношениях.
- Обратиться в ТУ РОСТЕХНАДЗОР по МО с требованием приостановить провести внеочередную проверку «СРО НП "ДСТ ЦССР"» по причине отсутствия в штате квалифицированного персонала и наличии действующего допуска СРО и проверку аттестации (знаний аттестованного персонала) ООО «Спецпусконаладка» по требованиям Б 8.8, Б 8.19, Б 8.26.
- Разместить отзыв с доступом к электронной переписке на электронных площадках фриланса, на сайтах агрегации отзывов о юридических лицах, на профессиональных площадках, с указанием ФИО, наименовании организации, адресов, телефонов недобросовестного контрагента.
- Распространить среди контрагентов ООО «Спецпусконаладка» информацию о недобросовестности вышеуказанной организации при исполнении договорных отношений.

25.08.2015



И.А. Зотов